

Założenie pałacowo - parkowe w Wysocku

Harmonogram ramowy

**Programu rewaloryzacji i restytucji zabytkowego
założenia pałacowo - parkowego w Wysocku**

**Autor: mgr inż. architekt krajobrazu
Tomasz Grabowski**

Październik 2016 r.

**WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DO REWALORYZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO –
PARKOWEGO W WYSOCKU – PLAN WIELOLETNI**

**PIERWSZA KOLEJNOŚĆ
DO WYKONANIA W 2016-9 r.**

- Selekcyjna trzebież samosiewów, które wyrosły po II wojnie światowej a są niewartościowe, w złym stanie fitosanitarnym, zagrażające powaleniem, rozłamaniem lub kolidują z wartościowym starodrzewem (zgodnie z opracowaniem wykonanym przez mgr inż. Architekta krajobrazu Tomasza Grabowskiego po dostarczeniu opracowania przez Sprzedającego).
- Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz uzupełnień nasadzeń (minimum to trzy aleje okalające dawny parter, aleja dębowa w południowej części parku oraz aleje kasztanowcowe po obu stronach dziedzińca) zgodnie z opracowaniem wykonanym przez mgr inż. Architekta krajobrazu Tomasza Grabowskiego - po dostarczeniu opracowania przez Sprzedającego.
- Rewaloryzacja części krajobrazowej parku (gospodarka drzewostanem, nasadzenia, komunikacja).
- Usunięcie szpecącej infrastruktury technicznej, np. betonowe słupy nie działających latarni.
- Odtworzenie reprezentacyjnej formy dziedzińca frontowego z jednoczesną likwidacją jego współczesnej formy, nasadzeń i nawierzchni. Przywrócenie gazonowego charakteru dziedzińca z nawierzchniami żwirowymi i alejami kasztanowcowymi, zgodnie z opracowaniem wykonanym przez mgr inż. Architekta krajobrazu Tomasza Grabowskiego - po dostarczeniu opracowania przez Sprzedającego.
- Konserwacja zachowanych pomników, dawnej lodowni oraz ewentualnie innych zachowanych historycznych elementów małej architektury.

DALSZE ETAPY

- Wykonanie aktualnej mapy geodezyjnej parku.
- Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej parku.
- Przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie parku.
- Odtworzenie barokowej formy szpalerowej (formowanej) trzech alej otaczających dawny parter ogrodowy.
- Rewaloryzacja dawnego parteru barokowego (gospodarka drzewostanem, układ komunikacyjny, odtworzenie wg. projektu - po dostarczeniu projektu przez Sprzedającego).
- Odtworzenie rampy podjazdu przed wejściem głównym do pałacu.
- Odtworzenie systemu wodnego (kanał ze stawami i groblą).
- Wprowadzenie wyposażenia parku o formach stylowych współgrających z ogrodem barokowym i parkiem krajobrazowym (ścieżki i aleje, boskiety, mostki, ławki, altany, itp.).
Przebudowa systemu kanalizacji w taki sposób, aby w reprezentacyjnych miejscach nie znajdowały się studzienki i włazy).
- Pełne badania architektoniczne i konserwatorskie z rozpoznaniem i wnioskami do remontu i odtworzenia oryginalnego wyglądu domu i małej architektury.
- Odtworzenie muru ogrodzeniowego wokół parku wraz z główną bramą reprezentacyjną, bramą boczną od strony dawnej kuźni, historycznej furtki oraz bramy południowej (w stronę Sanu).
- Generalny remont południowego tarasu pałacowego (odtworzenie dwubiegowych schodów na osi pałacu, arkad pod tarasem, kamiennych balustrad, posadzki).
- Odtworzenie muru oporowego na przedłużeniu linii tarasu wraz ze schodami na osi dawnych szpalerów barokowych.
- Rozbiórka istniejących garaży i warsztatu znajdujących się w południowej części parku.
Konserwacja i wyeksponowanie zachowanych reliktyw oranżerii, domku ogrodnika, studni i parteru oranżeriowego. Ewentualna odbudowa w pierwotnym miejscu oranżerii i towarzyszących jej budynków.
- Odbudowa dwóch kordegard przy głównej bramie.